

		E.9 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten und Speicher (dieses Formular ist zur Vervielfältigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt)	
Stand:	09/2025	Strom	

Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten (Mittelspannung) vom Anlagenbetreiber auszufüllen, gilt auch für Speicher			
Anschrift der Erzeugungseinheiten			
Anlagenbezeichnung		Straße, Hausnummer	
Registriernummer des VNB		Postleitzahl, Ort	
Standort der Erzeugungseinheit (wenn die Anschrift fehlt)	Gemarkung: _____ Flur: _____ Flurstück: _____		
	☐ Gauß-Krüger-Koordinaten Bezugsellipsoid: _____ ☐ UTM-Koordinaten Zone: _____		
	Rechtswert: _____ Hochwert: _____		
Netzanschlusspunkt an das Netz des Netzbetreibers	Bezeichnung: _____ Zählernummer / Messlokation: _____		
Behördliche Genehmigung	Art: ☐ Baugenehmigung ☐ BImSch-Genehmigung ☐ wasserrechtliche Genehmigung ☐ _____ Aktenzeichen: _____ Datum: _____		
Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (EEG/KWK-G)	☐ Die Anforderungen des § 9 Abs. 1 oder 2 EEG sind erfüllt (NSM entsprechend gesetzlicher Leistungsgrenzen) ☐ Die Anforderungen des § 9 Abs. 5 Nr. 1 EEG sind erfüllt (hydraulische Verweilzeit, gilt nur für Biogasanlagen) ☐ Die Anforderungen des § 9 Abs. 5 Nr. 2 EEG sind erfüllt (zus. Gasverbrauchseinrichtungen zur Vermeidung Biogasfreisetzung, gilt nur für Biogasanlagen) ☐ Die Voraussetzungen für eine vergütungsseitige Anlagenzusammenfassung gemäß § 24 Abs. 2 EEG sind nicht erfüllt (gilt nur für PV-Freiflächenanlagen)		
	Marktstammdatenregisterkennziffer (SEE...): _____ Zuschlagsnummer gemäß § 35 EEG: _____		
	☐ Antrag auf Zulassung als KWK-Anlage i. S. d. § 10 KWK-G (Eingangsbestätigung des BAFA beilegen) ☐ Anzeige der KWK-Anlage i. S. d. § 10 Abs. 6 KWK-G (Anzeige beim BAFA beilegen) ☐ Zulassung als KWK-Anlage i. S. d. § 10 KWK-G (Zulassung des BAFA beilegen)		
Zertifizierungsstelle für die Erzeugungseinheit	Name: _____ Anschrift: _____ Einheitenzertifikat-Nr.: _____ Ausstelldatum: _____		
Zertifizierungsstelle für die Erzeugungsanlagen	Name: _____ Anschrift: _____ Anlagenzertifikat-Nr.: _____ Ausstelldatum: _____		
Leistungsangaben	maximale Wirkleistung: _____ kW (inst. Leistung i. S. d. § 3 Nr. 31 EEG; bei PV-Anlagen gleichstromseitige Modulleistung) maximale Scheinleistung: _____ kVA (bei PV-Anlagen netzseitige Ausgangsleistung des Wechselrichters)		

Dokumentation	☐ Entkuppelungsschutz erfolgreich geprüft (Schutzprüfprotokolle beifügen) ☐ dynamische Netzstützung der Erzeugungseinheit ist nach Anlagenzertifikat realisiert ☐ eingeschränkte dynamische Netzstützung ☐ vollständige dynamische Netzstützung, eingestellter k -Faktor $k =$ _____ (k-Faktor gilt nicht für direkt gekoppelte Synchronmaschinen) ☐ alle anderen Parameter mit Einfluss auf die elektrischen Eigenschaften entsprechend Anlagenzertifikat eingestellt ☐ Erzeugungseinheit in das Netzsicherheitsmanagement eingebunden
Inbetriebsetzung	Die Inbetriebsetzung der Erzeugungseinheit am: Datum: _____ Uhrzeit: _____ Die Erzeugungseinheit hat erstmalig Energie in das Netz des Netzbetreibers eingespeist (bei Mischanlagen erstmalig Energie erzeugt): Datum: _____ Uhrzeit: _____
Die elektrotechnische Anlage der Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zurzeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung vorgenannter Personen betreten. Die Erzeugungseinheit ist nach den Bedingungen der VDE-AR-N 4110 und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungseinheit nach DGUV Vorschrift 3, § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.	
Ich/Wir erklären hiermit, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und verpflichte(n) mich/uns, sämtliche Änderungen der Anlage unverzüglich dem Netzbetreiber, an dessen Netz die Erzeugungseinheit angeschlossen ist, schriftlich mitzuteilen. Die vorgenannten Angaben beruhen auf den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Rechtsverordnungen.	
Anlagenerrichter/Inbetriebsetzer Firma: _____ Name des Bearbeiters: _____ Straße, Hausnummer: _____ _____ PLZ, Ort: _____ _____ Datum, Stempel und Unterschrift _____	Anlagenbetreiber Firma: _____ Name des Bearbeiters: _____ Straße, Hausnummer: _____ _____ PLZ, Ort: _____ _____ Datum, Stempel und Unterschrift _____