

**Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten - Mittelspannung**

(vom Kunden auszufüllen)

<b>Anlagenanschrift</b>	Stationsname/Feld-Nr.: _____ X _____
<b>Anlagenbetreiber</b>	Vorname, Name _____ X _____
	Telefon, E-Mail _____ X _____
<b>Anlagenerrichter</b> (Elektrofachbetrieb)	Vorname, Name _____ X _____
	Telefon, E-Mail _____ X _____

**Erzeugungseinheit (Typenbezeichnung)**

Einspeiseleistung: \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ kW      Art: \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

Einheiten-Zertifikat      Nummer: \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

**Entkupplungsschutz**

Wirkung der Entkupplungsschutzeinrichtung auf:      X MS-Schalter      X NS-Schalter

Überprüfung der Einstellwerte Vorhandene Schutzfunktionen:	Einstellwert (Soll)		Einstellwert (Ist)		Wer richtig ausgelöst	Nur Sicht- kontrolle
	Hz	ms	Hz	ms		
X Frequenzsteigerungsschutz f >	Hz	ms	Hz	ms	X	X
X Frequenzrückgangsschutz f <	Hz	ms	Hz	ms	X	X
X Spannungssteigerungsschutz U >>	V	ms	V	ms	X	X
X Spannungsrückgangsschutz U <	V	ms	V	ms	X	X
X Spannungsrückgangsschutz U <<	V	ms	V	ms	X	X

**TF-Sperren**

In der Anschlusszusage gefordert	X nein	X ja	X NS	X MS
Eingebaut		X ja	X nein	
Prüfprotokoll liegt vor		X ja	X nein	

Die Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung von genannten Personen betreten.

Die Erzeugungseinheit ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Anschlussanlage gemäß DGUV Vorschrift 3 für betriebsbereit erklärt.

Die Inbetriebnahme der Erzeugungseinheit erfolgte am: \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

_____ X _____ Ort, Datum	_____ X _____ Anlagenbetreiber	_____ X _____ Anlagenerrichter
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------